

Kanalgade, Albertslund

Arbejdets stade, etape 1

- Aug-Sep: Rydning og nedrivning 100 %
 - Aug-Sep: Tørrægning, oprensning og uddybning 100 %
 - Sep-Okt: Nedbrydning af eksist. bolværk 100 %
 - Okt-Nov: Etablering af stålprofiler (v. vibreering) 100 %
 - Okt-Jan: Etablering af stifbroer (inkl. fundamenter mv) 100 %
 - Nov-Feb: Etablering af bolværker (*Azobebeklædning 100%, mangler hammer*) 75 %
 - Okt-Nov: Belægning syd for kanalen (undtaget Fuldbrovej-Oases) 40 %
 - Jan-Mar: Belægning nord for kanalen (samt resten af syd) 0 %
 - Mar-April: Inventar og finish arbejder (*inkl. plantekasser*) 10 %
- Etape 2 (Oases – Kanalorvet inkl) – 610 meter**
- Feb-Okt: Alle ovenstående opgaver
- Etape 3 (Kanalorvet – Rådhuset) – 350 meter**
- Aug-Jan: Alle ovenstående opgaver



BARSLUND

Kanalgaden, Albertslund

Kommende arbejder, etape 1

- Feb-Mar: Etablering af plantekasser
- Feb-Mar: Belægning syd for kanalen (prioritere retabl. efter FJV)
- Feb-April: Belægning nord for kanalen
- Mar-April: Etablering af azobehammer
- Marts: Montering af rækværk på stibroer
- Mar-April: Inventar, belysning og finish arbejder
- April: Overledning af vand fra etape 2

Udskudte arbejder

- Sommer 17: Kunststofbelægning på stibroer
- Efterår 17: Beplantning



BARSLUND