



Tirsdag den 12. oktober 2016 blev der afholdt møde på Albertslund Rådhus vedr. renovering af Kanalgaden.

Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune – som en del af en længere møderække. Det sker for at informere følgegruppe samt områdets øvrige beboere og andre interesserede i projektet ”Renovering af kanalen” langs Kanalgaden i Albertslund.

Følgende var til stede.

Lars Bremer - Leo Jørgensen – Lasse S. Hansen – Inge Jacobsen – Anny Holmkvist – Michael Willumsen -Jytte Overgaard – Olga Lundsgaard – Bjarke Juel – Anita Wittusen – Maja Reutzer.
Barslund – Martin Juhl – Carsten Stubkjær
HOFOR – Helle Kai
Fra Albertslund Kommune - Hans Henrik Høg – Peter Kallesøe

Dato: 24 oktoberi 2016
Sags nr.: 13/15032
Sagsbehandler: PKL

Følgende emner blev drøftet på mødet, i henhold til den udsendte dagsorden :

Præsentation af Barslund som er entreprenør på opgaven.

Barslund orienterede kort om firmaet. Martin Juhl er projektleder på opgaven – Carsten Stubkjær daglig leder på byggepladsen.

Martin gennemgik tidsplanen for projektet, der vedlægges dette notat. Ligeledes vedlægges tegning, der viser etapeopdelingen.

Belægninger

Arbejdet starter ved Vandhaverne og arbejder sig mod Rådhuset. Der arbejdes på 200 meter ad gangen – på begge sider af kanalen. Arbejdet starter fysisk oktober 2016. 1. etape forventes afsluttet marts 2016.

Niveaufri adgang til butikker

Dørene til butikkerne har en lille opkant, men der laves rampe op til dørene.

Lavereliggende niveauer

De lavere niveauer får ramper ned i den ene ende og trapper i den anden ende. Meningen med de lavere niveauer er ophold og tilgængelighed til vandet. De er ikke til gennemgang. Det nuværende projekt ændres derfor ikke.

Vintervedligeholdelse

Albertslund Kommune vil sikre at der er ryddet for sne og saltet på nordsiden af kanalen i det omfang projektet tillader.

Adgang til butikker, vaskeri mv i anlægsperioden .

Albertslund Kommune vil i videst mulig omfang tilsikre adgang fra Kanalgaden. Barslund vil løbende have kontakt med butikkerne i hele anlægsperioden.

Cirkelbro

Cirkelbroen er indtil videre trukket ud af projektet. Der anlægges er almindelig stibro i stedet .

Placering af stibroen tager hensyn til en evt. senere beslutning om etablering af en cirkelbro.

**BY, KULTUR, MILJØ &
BESKÆFTIGELSE**

Ejendom & Planlægning

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

albertslund@albertslund.dk
T 43 68 68 68



FØTEX

Torvet ved FØTEX er færdigbygget inden 15. nov. 2017 (julesalget)

Midlertidig bro/forbindelse til FØTEX når eks. broer nedtages.

Der bliver etableret en midlertidig forbindelse.

Kørsel på p-plads (FØTEX) - der køres for stærkt

Barslund etablerer fartbegrænsende foranstaltninger.

Udløb fra Rådhusøen

Udløbet fra Rådhusøen til kanalen er lukket i anlægsperioden. Ved kraftigt regnvejr vil vandstanden derfor stige i Rådhusøen, indtil det løber over i kanalen.

Trafikoplægning.

Ved trafikoplægninger ifm. arbejdet sørges der for grundig skiltning for alle trafikanter.

Information

Der skal være mere fokus på, hvad der sker lige nu.

Udlevering af "postkort" en god ide.

Albertslund Kommunes hjemmeside skal være mere informativ og derfor:

- opdateres den hver måned
- opdateres den ved større ændringer og tilpasninger i projektet
- opdateres den med tegninger af placering af de lavere liggende niveauer.

Bilag : Tidsplan og etapeplan

Sendes til mødedeltageren - følgegruppen