

Kanalgaden – åbent hus 30 juni 2016

Torsdag den 30 juni 2016 blev der afholdt møde på Albertslund Rådhus.

Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune for at informere områdets beboere og andre interesserede i projektet "renovering af kanalen" langs Kanalgaden i Albertslund.

Følgegruppen til projektet var inviteret pr mail.

Følgegruppen vil få fremsendt dette notat + projektmappe fra mødet pr mail – følgegruppen vil fordele notatet til relevante personer.

Følgende emner blev drøftet på mødet:

Hvor er profil i forhold til i dag? En del af bredden sænkes nogle steder.

Arkitekten gennemgik tegninger vedr. spørgsmålet – eks profil er ikke vist på alle tegninger.

Dele af bredden sænkes flere steder – som vist på tegninger.

Hvordan er der taget højde for færdsel for handikappede? Er utryk ved manglende ledelinjer. Afskærmning på stien mellem gangsti og cykelsti.

Der etableres ramper til alle niveauer. Der er ikke umiddelbart projekteret ledelinjer. Der vil altid være opkant ved niveauskift, og løftet hammer mod kanalen. Der er et fælles areal med både gangsti og cykelsti. Bedre manøvreedygtighed med samme belægning. Fliserne er kørefaste.

Bliver der niveaufri adgang til butikker?

Dørene til butikkerne har en lille opkant, men der laves rampe op til dørene.

Er der værn omkring hullet ved torvet?

Ja der er stålværn

Der er ikke nogen afgrænsning / opkant ved plateauet (prøvestykket)?

Der etableres ledelinje.

Tilkøb – følgende kan tilkøbes:

- **Træhuls rist**
- **Viadukter – beklædning med coreten-stål**
- **Regnskoven – renovering af regnskoven – beplantning mv**
- **Pleje af beplantning i to-tre år**
- **Cirkelbroen er pt ikke prissat – kan evt. tilkøbes.**

Træopbygning ved Kanaltorvet:

Træopbygningen ønskes flyttet – kan evt. placeres øst for Føtex – vil blive taget op af projektet.

Etapeopdeling - opstart

Projektet starter fra Vandhaverne – foreløbig tidsplan er vedlagt i projektmappen.

Byggeplads:

Skurby vil blive etableret på Føtex – p-plads, samt Parkeringsplads ved Duens kvarter.

Byggelogistiker – herunder skurby – materiale oplagring – vil nøje blive tilrettelagt sammen med boligselskaberne.